



出厂检验报告

产品名称: APF-2000W压敏反应型高分子湿铺防水卷材

规格型号: H D 1.5-20

检验依据: GB/T 35467-2017

检验日期: 2025-07-09

序号	检验项目	技术指标	检测结果	单项判定
1	外观	成卷卷材应卷紧卷齐, 端面里进外出不得超过20mm, 表面不应有矿物颗粒	成卷卷材卷紧卷齐, 端面里进外出未超过20mm, 表面无矿物颗粒	合格
2	厚度 mm	≥1.5	1.53	合格
3	面积 m ²	≥19.8	20.23	合格
4	耐热性	70℃, 2h, 无流淌、滴落, 滑移≤2mm	70℃, 2h, 无流淌、滴落, 滑移≤2mm	合格
5	低温柔性	-20℃, 无裂纹	-20℃, 无裂纹	合格
6	渗油性 张	≤2	2	合格
7	持粘性 min	≥30	大于60	合格
8	拉力-纵向 N/50mm	≥300	447	合格
9	拉力-横向 N/50mm	≥300	555	合格
10	最大拉力时伸长率-纵向 %	≥50	123	合格
11	最大拉力时伸长率-横向 %	≥50	84	合格
12	拉伸时现象	胶层与高分子膜或胎基无分离	胶层与高分子膜或胎基无分离	合格
13	撕裂力-纵向 N	≥20	21	合格
14	撕裂力-横向 N	≥20	21	合格
15	卷材与卷材剥离强度(搭接边) 无处理 N/mm	≥1.0	1.1	合格

检验结论: 经检验, 所检项目合格。 检验地点: 荆门

批准人:

审核人:

检验人:



科顺防水科技股份有限公司

地址: 佛山市顺德区容桂红旗中路工业区38号之一 电话: 0757-28603333

网址: www.keshun.com.cn Email: info@keshun.com.cn



产品名称： APF-2000W压敏反应型高分子湿铺防水卷材
 规格型号： H D 1.5-20
 执行标准： GB/T 35467-2017

序号	检验项目	标准要求	检验结果
1	外观	成卷卷材应卷紧卷齐，端面里进外出不得超过20mm，表面不应有矿物颗粒	合格
2	厚度 mm	≥1.5	合格
3	面积 m ²	≥19.8	合格
4	耐热性	70℃，2h，无流淌、滴落，滑移≤2mm	合格
5	低温柔性	-20℃，无裂纹	合格
6	渗油性 张	≤2	合格
7	持粘性 min	≥30	合格
8	拉力-纵向 N/50mm	≥300	合格
9	拉力-横向 N/50mm	≥300	合格
10	最大拉力时伸长率-纵向 %	≥50	合格
11	最大拉力时伸长率-横向 %	≥50	合格
12	拉伸时现象	胶层与高分子膜或胎基无分离	合格
13	撕裂力-纵向 N	≥20	合格
14	撕裂力-横向 N	≥20	合格
15	卷材与卷材剥离强度(搭接边) 无处理 N/mm	≥1.0	合格
检验结论： 经检验，所检项目合格。			检验地点： 佛山

检验员： **检03**

盖章：



科顺防水科技股份有限公司 专用章

地址： 佛山市顺德区容桂红旗中路工业区38号之一 电话： 0757-28603333

网址： www.keshun.com.cn Email: info@keshun.com.cn

CKS 科顺 合格证

产品名称: KS-929C石墨烯聚氨酯防水涂料(非供北京、深圳销售/使用)
规格型号: S I N B
执行标准: GB/T 19250-2013

序号	检验项目	标准要求	检验结果
1	外观	均匀黏稠体, 无凝胶、结块	合格
2	固体含量 %	≥85.0	合格
3	表干时间 h	≤12	合格
4	实干时间 h	≤24	合格
5	拉伸强度 MPa	≥2.00	合格
6	断裂伸长率 %	≥500	合格
7	撕裂强度 N/mm	≥15	合格
8	低温弯折性	-35℃, 无裂纹	合格
9	不透水性	0.3MPa, 120min, 不透水	合格
检验结论: 经检验, 所检项目合格。			检验地点: 佛山

检验员: 检03

盖章:

科顺防水科技股份有限公司 检验专用章

地址: 佛山市顺德区容桂红旗中路工业区38号之一 电话: 0757-28603333

网址: www.keshun.com.cn Email: info@keshun.com.cn



出厂检验报告

产品名称: KS-929C石墨烯聚氨酯防水涂料(非供北京、深圳销售/使用)

规格型号: S I N B

检验依据: GB/T 19250-2013

检验日期: 2025-07-09

序号	检验项目	技术指标	检测结果	单项判定
1	外观	均匀黏稠体, 无凝胶、结块	均匀粘稠体, 无凝胶、结块	合格
2	固体含量 %	≥ 85.0	94.3	合格
3	表干时间 h	≤ 12	4	合格
4	实干时间 h	≤ 24	8	合格
5	拉伸强度 MPa	≥ 2.00	2.00	合格
6	断裂伸长率 %	≥ 500	559	合格
7	撕裂强度 N/mm	≥ 15	15	合格
8	低温弯折性	-35℃, 无裂纹	-35℃, 无裂纹	合格
9	不透水性	0.3MPa, 120min, 不透水	0.3MPa, 120min, 不透水	合格

检验结论: 经检验, 所检项目合格。

检验地点: 荆门

批准人:

审核人:

检验人:

科顺防水科技股份有限公司

地址: 佛山市顺德区容桂红旗中路工业区38号之一 电话: 0757-28603333 (09)

网址: www.keshun.com.cn Email: info@keshun.com.cn

